



Andi Sudirman Sulaiman
Gubernur Sulawesi Selatan

**PROGRES PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR SULSEL
PER AGUSTUS 2022**

Rekapitulasi Progres Infrastruktur Per OPD Provinsi Sulsel

1 DINAS PUTR

No	Nama Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran / Nilai Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Normal	Critical							
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
1	Pembangunan Jalan Ruas Rantepao - Sa'dan - Batusitanduk di Kab. Luwu	Plan Actual	Kontrak tanggal 17 Maret 2022	Kab. Luwu	M4 - OKT	M2 - SEP	13.598.726.305	15,721	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
2	M1e===Pembangunan Jalan Ruas Rantepao - Sa'dan -Batusitanduk di Kab. Luwu (DAK)	Plan Actual	Kontrak tanggal 24 Maret 2022	Kab. Luwu	M4 - OKT	M3 - SEP	15.970.575.723	15,597	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
3	Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo di Kab. Barru dan Kab. Soppeng	Plan Actual	Kontrak tanggal 13 Mei 2022	Kab. Barru Kab. Soppeng	M2 - DES	M4 - DES	49.559.646.090	3,379	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
4	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Bts. Soppeng - Pangkajene di Kab. Sidrap	Plan Actual	Kontrak tanggal 10 Juni 2022	Kab. Sidrap	M4 - DES	M4 - DES	54.330.467.016,56	3,591	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Pinrang - Rappang di Kab. Pinrang	Plan Actual	Kontrak tanggal 10 Juni 2022	Kab. Pinrang	M4 - DES	M4 - DES	Long segment	3,591	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
5	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Soppeng - Bts. Sidrap di Kab. Soppeng	Plan Actual	Kontrak tanggal 13 Juni 2022	Kab. Soppeng	M4 - DES	M4 - DES	17.546.663.718	1,97	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
	Rehabilitasi Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng di Kab. Soppeng	Plan Actual	Kontrak tanggal 13 Juni 2022	Kab. Soppeng	M4 - DES	M4 - DES	Long segment	1,97	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
6	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Kotu - Meballi di Kab. Enrekang	Plan Actual	Kontrak tanggal 07 Juli 2022	Kab. Enrekang	M4 - OKT	M4 - DES	4.790.537.600	0,35	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
9	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Paletang - Malaga - Kabere di Kab. Enrekang	Plan Actual	Kontrak tanggal 01 Agustus 2022	Kab. Enrekang	M2 - DES	M4 - DES	12.975.110.365	0	0		Keterlambatan proses tender mempengaruhi masa pelaksanaan	Pengurangan masa pelaksanaan dengan tidak mengurangi volume pekerjaan	
10	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Pangkep - Matojeng - Tondongkura - Bts. Maros di Kab.	Plan Actual	Terkontrak 30 Maret 2022	Kab. Pangkep	M4 - NOV	M3 - NOV	24.767.367.035	23,63	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
11	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Pekkae - Takalalla di Kab. Barru	Plan Actual	Terkontrak 7 April 2022	Kab. Barru	M2 - NOV	M1 - DES	33.386.435.645	2,01	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
12	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Pinrang - Rappang di Kab. Pinrang (DAK)	Plan Actual	Terkontrak 23 Maret 2022	Kab. Pinrang	M1 - SEP	M4 - SEP	13.927.053.882	21,41	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
13	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Salaonro - Ulugalung di Kab. Wajo	Plan Actual	Terkontrak 17 Mei 2022	Kab. Wajo	M2 - SEPT	M4 - NOV	20.845.978.792	20,289	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
14	Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Ruas Ujung Lamuru - Palattae di Kab. Bone	Plan Actual	Terkontrak 20 Mei 2022	Kab. Bone	M3 - NOV	M4 - DES	37.368.899.201	5,5	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
15	Preservasi Jalan Ruas Boro - Jeneponto	Plan Actual	Terkontrak 30 Maret 2022	Kab. Jeneponto	M2 - JUL	M4 - JUL	4.199.890.419	88,63	30		Masa pekerjaan telah selesai tetapi pekerjaan belum tuntas	Pemberian tambahan waktu selama 14 hari kerja	
16	Rehabilitasi Jalan Ruas Burung-burung – Bili-bili	Plan Actual	Terkontrak 28 Juni 2022	Kab. Gowa	M1 - OKT	M4 - DES	5.482.393.180	1,027	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
17	Penanganan Pasca bencana Ruas Bts. Gowa - Tondong di Kab. Sinjai	Plan Actual	Terkontrak 19 Juli 2022	Kab. Sinjai	M1 - SEPT	M2 - OKT	1.199.823.760	0	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
18	Rehabilitasi Jalan / Penanganan Drainase dan Pengaspalan Jalan Tun Abdul Razak di Kab. Gowa	Plan Actual	Terkontrak 15 Juni 2022	Kab. Gowa	M2 - NOV	M4 - DES	8.485.332.501	2,332	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
19	Rehabilitasi Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHID) di Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara	Plan Actual	Terkontrak 18 Juli 2022	Kab. Toraja Utara	M2 - NOV	M4 - DES	13.139.854.309	0,595	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
20	Rehabilitasi Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHID) di Kab. Toraja Utara	Plan Actual	Terkontrak 07 Juli 2022	Kab. Toraja Utara	M3 - DES	M4 - DES	19.586.855.000	0,027	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
21	Rehabilitasi Jalan Ruas Takalalla - Cabbenge - Salaonro di Kab. Soppeng	Plan Actual	Terkontrak 17 Juni 2022	Kab. Soppeng	M2 - SEPT	M1 - DES	14.160.370.466	2,74	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
22	Pembangunan Jembatan Balangpangi di Ruas Kajang - Sinjai Kab. Sinjai	Plan Actual	Terkontrak 19 Juli 2022	Kab. Sinjai	M2 - DES	M4 - DES	2.319.963.099	0	0				
23	Pembangunan Jembatan Palattae di Ruas Tanabaute-Sanrego-Palattae Kab. Bone	Plan Actual	Terkontrak 02 Agustus 2022	Kab. Bone	M3 - DES	M4 - DES	5.390.000.000	0	0				
24	Pembangunan Jembatan di Ruas Rantepao - Batusitanduk di Kab. Luwu	Plan Actual	Terkontrak 07 Juli 2022	Kab. Luwu	M2 - OKT	M4 - DES	5.744.949.768	0	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
26	Pembangunan Jembatan Pacongkang di Ruas Lajoa - Citta - Tobenteng Kab. Soppeng	Plan Actual	Terkontrak 24 Juni 2022	Kab. Soppeng	M1 - DES	M4 - DES	56.134.319.293	0,04	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
27	Pembangunan Jembatan S. Malake di Ruas Bts. Wajo - Bilokka Kab. Sidrap	Plan Actual	Selesai	Kab. Sidrap	M3 - SEPT	M4 - DES	5.100.000.000	0	0				
28	Pembangunan Jembatan Talondo di Ruas Kotu -	Plan	Terkontrak 22 Juli 2022	Kab. Tana Toraja	M3 - AGU	M4 - DES	1.644.623.656	0	0				

	Mebali - Masalle Kab. Tana Toraja	Actual										
29	Pembangunan Jembatan S. Walemping Kab. Barru	Plan Actual	Terkontrak 18 Juli 2022	Kab. Barru	M3 - AGU M2 - DES	5.862.353.032	0	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
30	Pembangunan Jembatan S. Kabere Ruas Malaga - Kabere	Plan Actual	Terkontrak 04 Juli 2022	Kab. Enrekang	M3 - DES M4 - DES	3.580.195.657	2,369	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
31	Pembangunan Jembatan Akses RS Khusus Kawasan CPI Kota Makassar	Plan Actual	SPPBJ	Kota Makassar	M3 - DES M3 - DES	18.000.000.000	0	0		Keterlambatan proses mempengaruhi masa pelaksanaan	Pengurangan masa pelaksanaan dengan tidak mengurangi volume pekerjaan	
32	Rekonstruksi Jalan Ruas Antang Raya di Kota Makassar	Plan Actual	SPPBJ	Kota Makassar	M3 - DES M3 - DES	7.000.000.000	0	0				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						97.092.711.222						
1	Pembangunan Jaringan Di. Lalengrie Kab. Bone	Plan Actual	BAP Hasil lelang di kembalikan	Kab. Bone	M2 - OKT M4 - DES	6.000.000.000	0	0				
2	Peningkatan Di. Waru - Waru Kab. Bone	Plan Actual	Selesai	Kab. Bone	M4 - SEPT M4 - DES	5.000.000.000	0	0				
4	Rehabilitasi Di. Larandu Kab. Luwu	Plan Actual	Pekerjaan Selesai	Kab. Luwu	M4 - MEI M4 - JUL	198.498.474	100					
5	Rehabilitasi Di. Salobunne Kab. Soppeng	Plan Actual	Terkontrak 25 April 2022	Kab. Soppeng	M1 - SEP M3 - OKT	2.554.653.600	2,35	30		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
7	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Angkona Kab. Luwu Timur (DAK)	Plan Actual	Terkontrak 21 Juni 2022	Kab. Luwu Timur	M2 - OKT M4 - DES	6.692.353.600	1,79	30		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Bungadidi Kab. Luwu Utara (DAK)	Plan Actual	Terkontrak 25 April 2022	Kab. Luwu Utara	M2 - OKT M1 - NOV	5.998.936.000	13,49	30		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
9	Rehabilitasi Di. Cenrana Kab. Wajo (IPDMIP)	Plan Actual	Terkontrak 5 April 2022	Kab. Wajo	M2 - OKT M1 - NOV	5.528.800.000	38,06	30		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
10	Rehabilitasi Di. Leworeng Kab. Soppeng (IPDMIP)	Plan Actual	Terkontrak 21 April 2022	Kab. Soppeng	M2 - OKT M3 - NOV	3.921.528.000	6,42	30		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
11	Rehabilitasi Di. Jaling Kab. Bone (IPDMIP)	Plan Actual	Terkontrak 21 April 2022	Kab. Bone	M4 - OKT M1 - DES	5.283.828.237	0,67	30		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
12	Pembangunan Embung Pallae Tahap II Kab. Bone	Plan Actual	Terkontrak 25 April 2022	Kab. Bone	M2 - SEP M4 - OKT	1.677.727.200	6,82	30		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
14	Pembangunan Tanggul Sungai Allu Kab. Jeneponto	Plan Actual	Terkontrak 5 April 2022	Kab. Jeneponto	M2 - JUL M3 - SEP	720.000.000	70,35	30				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						148.368.491.000						
2	Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar (Lanjutan)	Plan Actual	Berkontrak bersyarat tahun 2021	Kota Makassar	M4 - APR M4 - APR	2.478.480.000	25,58	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
5	Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur Kota Makassar	Plan Actual	Terkontrak tanggal 20 Juni 2022	Kota Makassar	M2 - NOV M4 - DES	11.565.067.200	15,1	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
6	Pembangunan Mesjid 99 kubah Kota Makassar	Plan Actual	Terkontrak tanggal 12 Mei 2022	Kota Makassar	M2 - NOV M4 - DES	42.550.000.000	14,783	20		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
6	Pembangunan Islamic Center Tahap IV di Kab. Bone	Plan Actual	Terkontrak tanggal 20 Juli 2022	Kab. Bone	M2 - NOV M4 - DES	8.000.000.000	0,48	0		Keterlambatan progres dari rencana	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						141.791.177.500						
11	Pembangunan Rest Area Sidrap Tahap II	Plan Actual	Terkontrak tanggal 19 Juli 2022	Kab. Sidrap	M3 - NOV M4 - DES	9.000.000.000	0	0				
14	Penataan Lanskap Kantor Gubernur di Kota Makassar	Plan Actual	Penandatanganan Kontrak	Kota Makassar	M4 - NOV M4 - DES	7.914.796.000	0	0				
17	Penyusunan DED Kawasan Masjid Al Markaz Kota Makassar	Plan Actual	Berkontrak DED	Kota Makassar	M2 - AGU M1 - OKT	415.173.300	0	0				

2 DINAS PERKIMTAN

No	Nama Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Normal	Critical							
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22	23	24	25	26
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana (Kab. Soppeng, Kab. Jeneponto, Kab. Wajo)	Plan Actual	TAHAP KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN a. Kab Jeneponto = Tahap pelaksanaan konstruksi (progres 35%) b. Kab. Wajo = Tahap pelaksanaan konstruksi (Progres 20%) c. Kab. Soppeng Tahapan Pengadaan Barang Jasa d. Pengawasan Konstruksi masuk pada tahapan pelaksanaan				1.000.000.000	43%	0,50%	Perkimtan dan Biro PBJ			
1.a	Rehab. Rumah Bagi Korban Bencana (Kabupaten Luwu Utara)	Plan Actual	TAHAP KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN Kab. Luwu Utara masuk pada tahapan Pelaksanaan Konstruksi (Progres 10%)					43%	0,50%	Perkimtan dan Biro PBJ			
2	Pengadaan dan Pembangunan Teknologi Air Siap Minum (ARSINUM) (10 Titik)	Plan Actual	TAHAPAN PELAKSANAAN ARSINUM 1. Pabrikasi Selesai 2. 5 (lima) unit ARSINUM sudah dikirim dari Jakarta ke Lokasi Arsinum (perkiraan sampai tanggal 19-20 Agustus 2022) 3. 5 (lima) unit ARSINUM dalam Proses Uji Coba dan Packing di Jakarta				9.000.000.000	73%	40,00%	BRIN			

3 DINAS KOMINFO

No	Rincian Kegiatan/ Obyek Belanja	Tahapan Proses	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran (Juta)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Durasi	Deadline							
1	Bandwith	Plan Actual	Dalam Proses Monitoring /Evaluasi Jaringan dan Pembayaran Bulanan Bandwith										Pembayaran rutin bulanan
4	Pengembangan Aplikasi	Plan Actual	Selesai				150.000.000			Kepala Bidang Aptika			
5	Re-eksisting SPBE	Plan Actual	Tahap Persiapan Pelaksanaan FGD				60.000.000			Kepala Bidang Aptika			
6	Pembuatan Arsitektur SPBE	Plan Actual	Tahap Pengumpulan Data OPD				100.000.000,00			Kepala Bidang Aptika			

4 DINAS PERHUBUNGAN

No.	Nama Bandara	Tahapan Proses	Kondisi Saat Ini	Lokasi	Deadline		Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Ket.
					Normal	Critical							
1	Bandara Arupalakka Kab. Bone	Pekerjaan Pelapisan Landasan Plan Actual	Pekerjaan selesai 100 %,menunggu Evaluasi Tim Teknis Ditjen Hub .Udara				13.300.000.000	100%	95%	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA - KEMENHUB		UPBU Arung Palakka Bone telah menyurat ulang ke Direktorat Jenderal Hub.Udara	
		Pekerjaan Tanah Perpanjangan Landasan Pacu Plan Actual	PEKERJAAN PEMASANGAN GEOTEXTILE & TANAH TIMBUNAN PILIHAN	Bone			8.400.000.000	35%	20%	UPBU ARUNG PALAKKA		Pemasangan Geotektille dan Pek.Tanah/Timbunan Pilihan	
3	Bandara Vale Luwu Timur	PROSES HIBAH BANDARA VALE KE PEMERINTAH PROV SULSEL Plan Actual	Persiapan Penyerahan Asset melalui RAPAT VIA ZOOM ANTARA GUBERNUR SULSEL DAN MENHUB (TANGGAL 26 JULI 2022)	LUTIM							Keterbatasan Kewangan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Bandara Uadara sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014	Pengoperasian Bandar Udara Sorowako diserahkan seenuhnya Ke Kemenhub sesuai hasil Rapat Gubernur SulSel dan Menteri Perhubungan.	Kementerian Perhubungan akan melakukan Kajian Pengoperasian BU Sorowako .

5 DPLH

No	Nama Kegiatan	Tahapan Proses	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran (juta)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Plan	Aktual							
1	Pengelolaan Limbah B3	Konsultan Penyusunan Amdal PLAN AKTUAL	Menunggu Asistensi Perbaikan dokmumen Pertek PLB3 ; Penyusunan Dokumen Anddal RKL RPL				1.000.000.000			Kepala UPT LB3 081355680082 (Thamrin S.Hut)			
		Pemindahan Incenerator PLAN AKTUAL	Penetapan Pemenang				725.638.250			Kepala UPT LB3 081355680082 (Thamrin			Pelaksanaan menunggu terbitnya SKKLH (Amdal)
		IPAL Incenerator PLAN AKTUAL	Penetapan Pemenang				326.751.420			Kepala UPT LB3 081355680082 (Thamrin			Pelaksanaan menunggu terbitnya SKKLH (Amdal)

6 BIRO PBJ

No	Nama Sub Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Normal	Critical							
1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Plan	Proses pelaksanaan pekerjaan				2.500.000.000	65,4	20	Kepala Biro			Pekerjaan Fisik sudah mencapai 65,40% (Renovasi)
		Actual											
2	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Plan	Selesai Pekerjaan Tahap 1 dan 2				294.299.887			Kabag. Pengelolaan LPSE			Selesai Pekerjaan Tahap 1 dan 2
		Actual											
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Plan	Selesai				284.339.864			Kabag. Pembinaan dan Advo			
		Actual											

7 DINAS KESEHATAN

No	Nama Kegiatan	Tahapan Proses	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan	
					Normal	Critical								
1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (Pembangunan Rumah Sakit Regional Kelas C Kab. Bone)	A. DOKUMEN AWAL DAN LAHAN												
		Plan	Telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan menunggu proses pemecahan sertifikat induk				Rp 225.840.831.703							
		Actual												
		B. KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN TAHAP I												
		Plan	Proses Pekerjaan Pondasi											
		Actual	Pekerjaan konstruksi didampingi MK dan dikawal oleh Inspektorat dan Tim Kejati selaku Pendamping Hukum secara Berkala.											
		C. KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN LANJUTAN												
		Plan	Proses Penyusunan DED tahap II											
		Actual												
		D. PENGADAAN GENSET, MEUBILIER, ALKES												
		Plan	Review Meubilier dan alkes Selesai						100%					
		Actual												
		E. PENGADAAN OBAT DAN BMHP												
		Plan	Obat dan BMHP telah selesai direview.											
Actual														
F. PERSIAPAN ORGANISASI, SDM DAN OPERASIONAL														
Plan	Persiapan rekrutment SDM non ASN siap dilaksanakan, menunggu instruksi pimpinan untuk pelaksanaannya.													
Actual														
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Stunting)	Plan	Multivitamin telah tiba di Dinkes Prov Sulsel untuk proses distribusi ke 24 Kab/Kota			Rp 745.930.500	100%							
		Actual	Telah terlaksana aksi Stop Stunting dan Monev di beberapa kab/kota. Monev minggu ini dilaksanakan di 2 (dua) Kab/kota yaitu Kab.Luwu Timur & Kota Palopo				40%							
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Plan	Telah terlaksana di 13 (tiga belas) kab/kota, dan terus dilakukan upaya advokasi dan pemantauan untuk kelancaran Giat Gencarkan										Surat edaran masih berproses di kantor gub	
		Actual												

8 DINAS PERINDUSTRIAN

No	Nama Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Normal	Critical							
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
1	Pengadaan mesin kemasan tri colour	Plan	selesai			1.500.000.000							paket selesai dilaksanakan
		Actual											
2	Pengadaan peralatan pengolahan kopi	Plan	selesai	luwu		1.234.000.000							paket selesai dilaksanakan
		Actual											

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												
3	sertifikasi halal	Plan	tahap proses audit lembaga penjamin halal			699.996.700				tahap audit dari penjamin halal	membantu mempercepat audit oleh penjamin halal	
		Actual										
		Zona 1 (Makassar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Takalar)										Selesai
		Plan	Zona 2 (Kota Parepare, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Luwu Timur)	Selesai								
		Actual										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
4	pengadaan mesin celup sutera	Plan	pelaksanaan pengadaan barang			1.500.000.000				masih proses pengiriman paket	menunggu paket pengiriman	paket dalam proses pengerjaan
		Actual										
5	pengadaan mesin sablon untuk dekranasda	Plan	selesai			500.000.000						paket selesai dilaksanakan
		Actual										

9 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Uraian Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Normal	Critical							
3	Pengembangan Budidaya Udang Windu Berbasis Tehnologi	Plan	Sarana dan Prasarana telah disebar di maros, pangkep, barru, Makassar Gowa, Wajo dan yang lain sementara proses kontrak dan disesuaikan dengan musim tebaranya				2,339,880,400.00	75%	875.632.822,00				
		Actual											
4	Pengembangan Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (PANDAWA 1000 Ha)	Plan	Sementara Proses penyiapan benur, probiotik, dan probolizer	Pinrang			3,227,558,800.00						
		Actual											
5	Pembudidayaan Ikan dilaut Dan Kawasan Konservasi (Penanaman Mangrove)	Plan	Pengadaan Mangrove di Makassar, Maros, Jeneponto, Luwu Timur, Pinrang				1,394,348,400.00	90%	763.756.450,00				
		Actual											

10 DINAS KETAPANG

No.	Nama Kegiatan	Tahapan Proses	Kondisi Saat Ini	LOKASI	Deadline		Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Ket.
					Normal	Critical							
4	Monitoring Stok Pangan dan Kegiatan Neraca Bahan Pangan 11 Komoditi	Plan	Pelaksanaan monitoring berjalan sesuai rencana										
		Actual											
5	Inventarisasi Sumber Daya Pangan Lokal (Sagu, Pisang dan Sukun)	Plan	Tahap pengambilan data										
		Actual											
6	Promosi Toko Tani Indonesia/ Toko Tani Indonesia Center (TTI/TTIC) Kab/Kota	Plan	Pembinaan dan promosi masih berjalan										
		Actual											
7	Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Plan	Sementara dalam tahap pengambilan data sesuai dengan rencana										
		Actual											
8	Sosialisasi Keamanan Pangan	Plan	Tahap pelaksanaan sosialisasi sementara berjalan										
		Actual											

11 DINAS KOPERASI UMKM

No	Nama Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Normal	Critical							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA													
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rest Area Sidrap	Plan	Paket kegiatan telah selesai dilaksanakan	Sidrap			50.000.000	100					paket selesai dilaksanakan
		Actual											
2	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rest Area Jeneponto	Plan	selesai	Jeneponto			50.000.000	100					
		Actual											
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
1	Pembekalan Fasilitas Sertifikasi Halal Produk UMKM	Plan	sudah pengajuan produk UKM ke Satgas Halal yang akan difasilitasi, sisa menunggu hasilnya										
		Actual											

2	Pembekalan Pendaftaran HAKI (MERK UMKM)	Plan Actual	sudah pengajuan produk ke Kanwil Kemenkumham yang akan difasilitasi merk, sisa menunggu hasilnya										
3	Pembekalan UMKM (Uji Lab PIRT Produk UMKM)	Plan Actual	sudah pengajuan produk ke Balai Besar Laboratorium Makassar, sisa menunggu hasilnya										

13 DINAS TPHBUN

No.	Nama Kegiatan	Tahapan Proses	Kondisi Saat Ini	Lokasi	Waktu		Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Ket.
					Durasi	Deadline							
1	Rehab Aset Dinas TPHBUN di Kab. Bone	Plan Actual	dalam tahap pelaksanaan fisik dan pelaksanaan pengawasan secara bersamaan	Kab. Bone			500.000.000			Biro PBJ	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan, namun konsultan pengawas belum ditunjuk	Berkoordinasi dengan PBJ	
2	Mengembalikan Kejayaan Jeruk Selayar	Identifikasi CPCL Plan Actual	Selesai	Kab. Selayar									
		Plan Actual	Pelaksanaan Pengadaan Bibit	Kab. Selayar						Biro PBJ			
		BAHAN PENGENDALI OPT JERUK SELAYAR											
		Plan Actual	Selesai							UPT BPTPH			
4	Mandiri Benih	Plan Actual	proses penyaluran benih sekitar 70% dari kontrak, pencairan keuangan 50%				20.021.285.000			Kabid Tanaman Pangan dan Ka UPT BBTP			Jumlah benih yg sudah disalurkan sudah sekitar 40% dari volume kontrak
6	Alat dan Mesin Pertanian	Plan Actual	Metode pengadaan tender selesai, metode pengadaan e-katalog dalam tahap pendistribusian barang dan penyelesaian berkas administrasi pertanggungjawaban	Bone, Jeneponto, wajo, pinrang, sidrap, enrekang						Inspektorat	proses tender ulang	menunggu proses tender oleh Pokja	
7	Pasar Tani	Plan Actual	Pelaksanaan Gelar Pangan Tahap I selesai, tahap II dalam proses persiapan	Makassar, Pinrang, Bantaeng, Bone Dan Barru			799.031.600			Kabid Tanaman Pangan dan Kabid Hortikultura			
9	Tambahan Bangunan Pabrik Benih Pucak Maros	Plan Actual	dalam tahap pelaksanaan fisik dan pelaksanaan pengawasan secara bersamaan	Kab. Maros			2.050.000.000			Biro PBJ	Terdapat kesalahan dalam penyusunan RAB yang tidak memasukkan komponen K3	Telah dilakukan revisi dokumen	
10	Gerakan Pengendalian OPT	Plan Actual	Selesai	Kab/Kota			950.545.000			UPT BPTPH Ir. Uyan Nurwahida Shagir, MP			

16 DINAS PM PTSP

No.	Nama Kegiatan	Tahapan Proses	Kondisi Saat Ini	Lokasi	Deadline		Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Ket.
					Normal	Critical							
	MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)	BANDWIDTH INTERNET											
		Plan Actual	Penyambungan aliran bandwidth sudah selesai dilaksanakan oleh PT. Telkom				144.000.000,00			Dinas PMPTSP	Kegiatan telah selesai dilaksanakan namun belum dapat dibayar karena terdapat kesalahan penempatan rekening belanja.	Telah dilakukan komunikasi dengan pihak PT. Telkom dan telah disepakati bahwa pembayaran dilakukan menunggu APBD Perubahan setelah penyesuaian rekening.	

18 DINAS ESDM

No	Nama Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Ket
					Normal	Critical							
2	Pengadaan Genset Barrang Caddi	Plan Actual	masih sementara pemesanan barang, dengan kontrak jangka waktu 60 hari.				1.000.000.000			esdm			
3	Pembangunan PLTS	Penyusunan FS Pembangunan Infrastruktur EBT di Sulsel											
		Plan Actual	pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak				35.000.000			esdm			
		Penyusunan DED PLTS Terpusat Offgrid 20 kwp											
		Plan Actual	pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak				40.000.000			esdm			
4	Biogas Skala Rumah Tangga	Plan Actual	realisasi fisik saat ini mencapai 56,37 %				187.500.000			esdm			

19 DINAS KEHUTANAN

No.	Nama Kegiatan	Tahapan Proses	Kondisi Saat Ini	Lokasi	Waktu		Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Ket.		
					Deadline	Durasi									
1	Pengembangan Kawasan Ekowisata Hutan Pinus Bulu Tanah di Wilayah KPH. Cenrana	Konsultansi perencanaan pengembangan kawasan ekowisata Hutan Pinus Bulu Tanah (DED, KAK, HPS)													
		PLAN	Selesai				157.938.000	100%	80%	Dinas Kehutanan	Kegiatan ini memerlukan Dokumen Lingkungan sementara anggaran untuk penyusunan dokumen tersebut telah tersedia dan telah bersurat ke Perguruan Tinggi untuk pembuatan dokumennya (Swakelola Tipe II)	Telah berkoordinasi dengan PJB dan telah mengajukan parsial ke TAPD agar penyusunan dokumen lingkungan dapat dianggarkan. Telah tersedia anggaran penyusunan dokumen lingkungan.	Untuk sisa pembayaran 20% jasa konsultansi perencanaan (DED) akan dibayarkan dengan ketentuan 15% setelah proses lelang fisik selesai dan 5% dibayarkan setelah pekerjaan fisik selesai.		
		ACTUAL													
2	Pengkajian Mapongka di Wilayah KPH Saddang I A. Pembuatan tanaman hutan rakyat untuk pengkajian Mapongka Di wilayah KPH saddang I Mapongka di Wilayah KPH Saddang I:	Belanja bahan bangunan dan konstruksi (pengadaan ajir, alat bor tanah, gubuk/pondok kerja, bahan/peralatan kerja, papan)													
		PLAN	Sedang dalam proses pelaksanaan pengadaan				126.600.000	50%	0%						
		ACTUAL													
		Belanja bahan/bibit tanaman (bibit alpukat, durian dan kompos blok)													
		PLAN	Sedang dalam proses pelaksanaan pengadaan				2.057.000.000	80%	30%	Dinas Kehutanan					
		ACTUAL													
		Belanja obat-obatan lainnya (obat-obatan/herbisida)													
		PLAN	Sedang dalam proses pelaksanaan pengadaan				40.000.000	100%	0%	Dinas Kehutanan					
		ACTUAL													
		B. Pembuatan tanaman bambu dalam rangka pengkajian Mapongka di Wilayah KPH. Saddang I:	Penyusunan Rancangan Teknis												
			PLAN	Rancangan Teknis sudah selesai 100%				4.430.000	100%	100%	Dinas Kehutanan				
			ACTUAL												
Belanja bahan-bahan Bangunan dan konstruksi (Pengadaan ajir, bahan gubuk/pondok kerja, peralatan kerja, papan nama dan patok arah larikan)															
PLAN	Progress fisik di lapangan telah mencapai 60%					12.525.000	60%	0%	Dinas Kehutanan						
ACTUAL															
C. Pengkajian lingkungan jalur bandara Toraja:	Belanja bahan bangunan dan konstruksi (Linggis, Ajir, Sungkup dan sekop)														
	PLAN	Pengadaan alat dan bahan sudah selesai 100% dan pembayaran penyedia telah selesai 100%, tetap dilakukan penyulaman.				29.670.000	100%	100%	Dinas Kehutanan						
	ACTUAL														
	Belanja bahan/bibit tanaman (tanaman kayu-kayuan tinggi 3 m dan kompos blok)														
	PLAN	Pengadaan alat dan bahan sudah selesai 100% dan pembayaran penyedia telah selesai 100%.				72.600.000	100%	0%	Dinas Kehutanan						
	ACTUAL														
Belanja Pemeliharaan Tanaman (upah buruh)															
PLAN	Sementara proses administrasi swakelola type IV				12.950.000	100%	0%	Dinas Kehutanan							
ACTUAL															
D. Pembuatan pagar dalam rangka Pengkajian Mapongka di Wilayah KPH Saddang I:	Konsultansi perencanaan pembuatan pagar (DED, KAK, HPS)														
	PLAN	Rancangan DED sudah selesai 100% dan proses pembayaran selesai 100%.				15.424.800	100%	100%	Dinas Kehutanan						
	ACTUAL														
	Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar														
PLAN	Selesai lelang (tender) dan telah penandatanganan kontrak dengan penyedia, progress pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah mencapai 15%.				488.452.000	15%	0%	Dinas Kehutanan							
ACTUAL															

20 DINAS PERDAGANGAN

No.	Uraian Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan	
					Normal	Critical								
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
	Kegiatan Rapat Koordinasi HBKN	- Plan - Actual	Rakor HBKN telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022	Makassar			22.939.500	100%	100%	Kepala Bidang Pengembangan				
	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN	Plan Actual	Hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Pasar Murah di Kota Palopo	Bone, Jenepono, Palopo, Toraja			1.065.842.000	75%	75%					
2.	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)													
	PENGEMBANGAN LAYANAN SERTIFIKASI													
	a. Belanja Jasa Audit/Surveil ISO (Audit Surveil SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001)	Plan	Persiapan penetapan hasil survey	Makassar				75.000.000	75%	0%				
		Actual												
PENGEMBANGAN LAYANAN PENGUJIAN														
a. Pengadaan Bahan2 Kimia Laboratorium	Plan Actual	Realisasi fisik & keuangan sudah 100 %	Makassar				170.510.650	100%	100%					

	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Jan, Juli					20.400.000						
	c. Audit/Surveilan ISO (Audit Surveilans Lab. Pengujian BPSMB)	Plan Aktual	Realisasi Fisik telah selesai 100 %, tinggal menunggu kelengkapan berkas untuk pertanggung jawaban	Makassar		140.000.000	100%	0%				
	f. Pengadaan Peralatan Instrumen Laboratorium Pengujian	Plan Aktual	Realisasi Fisik & Keuangan telah selesai 100 %	Makassar		199.000.000	100%	100%				
	h. Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium Pengujian	Aktual	Realisasi Fisik telah selesai 100 %, tinggal menunggu kelengkapan berkas untuk pertanggung jawaban			188.472.500						
	b. Audit Surveilans Lab. Kalibrasi BPSMB.	Plan Aktual	Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Laboratorium Kalibrasi	Makassar		85.000.000	50%	0				
	C. Pengadaan Digital Thermohyrometer	Plan Aktual	Realisasi Fisik telah selesai 100 %, tinggal menunggu kelengkapan berkas untuk pertanggung jawaban	Makassar		90.000.000	100%	0				

21 DINAS PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan	Tahapan (Proses)	Kondisi saat ini	Lokasi	Deadline		Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)	PIC	Kendala	Solusi	Keterangan
					Normal	Critical							
SMART SCHOOL													
1	Tenaga Ahli IT Smart School	Plan Aktual	selesai	Makassar			1.348.800.000			Sekretaris Dinas / 0823 4444 4196 / Harpansa	selesai	selesai	
2	Studio Smart School	Plan Aktual	sudah berkontrak s.d. 3 Agustus	Makassar			997.000.000			Sekretaris Dinas / 0823 4444 4196 / Harpansa	Material kurang tersedia dimakassar	meminta penyedia untuk memesan barang dari luar	
3	Pengadaan Fasilitas Studio (Kamera, Personal Computer)	Plan Aktual	selesai	Makassar			1.630.520.000			Sekretaris Dinas / 0823 4444 4196 / Harpansa	selesai	selesai	
4	Pengadaan Fasilitas Studio (Audio Interface, Audio Studio Pendidikan)	Plan Aktual	barang sudah ready siap di instalasi	Makassar			1.630.520.000			Sekretaris Dinas / 0823 4444 4196 / Harpansa			
6	Pengadaan TV Smart School dan Kelengkapannya	Plan Aktual	Pendistribusian sudah selesai 100% dan pemasangan sudah berproses 92 %	Makassar			20.034.555.750			Kabid SMA / 0821 9350 1201 / Asqar	kekurangan personil dalam pemasangan perangkat	meminta penyedia untuk menambah personil	
7	Biaya Aplikasi Dan Sewa Cloud Server	Plan Aktual	Pelaksanaan Kontrak s.d. Desember	Makassar			2.000.000.000			Kabid SMA / 0821 9350 1201 / Asqar			
8	Seleksi Guru Smart School	Plan Aktual	selesai	Makassar			99.500.000			Kabid GTK / 0852 9889 1268 / Mukhlis	selesai	selesai	
9	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Smart School	Plan Aktual	Proses Pembayaran				816.000.000			Kabid SMA / 0821 9350 1201 / Asqar	proses pendistribusian terhambat karena pihak penyedia menunggu pembayaran terlebih dahulu	mempercepat proses pembayaran	
10	Pembuatan Modul Pembelajaran	Plan Aktual	Pembuatan Modul telah selesai oleh MGMP sebanyak 130 modul				1.330.000.000			Kabid SMA / 0821 9350 1201 / Asqar			
11	Pembuatan Video Pembelajaran	Plan Aktual	telah berproses sebanyak 118 video				1.330.000.000			Kabid SMA / 0821 9350 1201 / Asqar			
12	Pembuatan Modul dan Video Pembelajaran Akidah dan Akhlak, Bahasa Arab Pemula, Harta Haram, Tajwid	Plan Aktual	selesai				800.000.000			Kabid SMA / 0821 9350 1201 / Asqar			
SMK VOKASIONAL													
-Belanja Bahan-Bahan Lainnya													
27	Pengadaan Terpal Ikan SMKN 9 Makassar	Plan Aktual	sementara proses pemasangan di lokasi	Makassar			150.000.000				penyedia belum hadir dalam penandatanganan kontrak	menghubungi penyedia untuk segera hadir	Jumlah perlengkapan alat praktik yang di butuhkan (SMK Negeri)
28	Perabot RPS SMKN 6 Makassar	Plan Aktual	Proses Penyediaan Perabot oleh Penyedia	Makassar			200.000.000				penyedia belum hadir dalam penandatanganan kontrak	menghubungi penyedia untuk segera hadir	Jumlah perlengkapan meubeler yang di butuhkan (SMK Negeri)
29	Perabot RPS SMKN 8 Makassar	Plan Aktual	Proses Penyediaan Perabot oleh Penyedia	Makassar			200.000.000				penyedia belum hadir dalam penandatanganan kontrak	menghubungi penyedia untuk segera hadir	Jumlah perlengkapan meubeler yang di butuhkan (SMK Negeri)
-Belanja Natura dan Pakan-Pakan													
30	Pengadaan Benur dan Pakan SMKN 3 Selayar	Plan Aktual	proses pemakatan jumlah kebutuhan persekolah	Selayar			200.000.000				Proses Perhitungan Pemenuhan kebutuhan sekolah	Mempercepat penghitungan pemenuhan kebutuhan	Jumlah bibit yang di butuhkan satuan pendidikan (SMK Negeri)
31	Pengadaan Benur dan Pakan SMKN 9 Makassar	Plan Aktual	proses pemakatan jumlah kebutuhan persekolah	Makassar			200.000.000				Proses Perhitungan Pemenuhan kebutuhan sekolah	Mempercepat penghitungan pemenuhan kebutuhan	Jumlah bibit yang di butuhkan satuan pendidikan (SMK Negeri)

